

**ANEJO N°3
PLAN DE OBRA**

MESES								
CAPITULOS DE OBRA	1	2	3	4	5	6	PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	%
I – FINAL TRAMO 4	10.000			26.516'58			36.516'58	6'24
II – TRAMO 5		25.000	30.000	35.000	40.000	33.037'20	163.037'20	27'86
III – TRAMO 5			50.000	50.000	100.000	32.851'77	232.851'77	39'79
IV – SINTERSECCION								0'00
V –SEÑALIZACION Y OBRAS ACCESORIAS					3.000	5.017'26	8.017'26	1'37
VI - ALUMBRADO PUBLICO				30.000	30.000	38.196'85	98.196'85	16'78
VI – PARTIDA ALZADA			5.000	6.000	4.000	6.593'98	21.593'98	3'69
SEGURIDAD Y SALUD	4.000	4.000	4.000	5.000	6.000	1.988'11	24.988'11	4'27
TOTAL MES	14.000	29.000	89.000	152.516'58	183.000	117.685'17	585.201'75	100 %
TOTAL ACUMULADO	14.000	43.000	132.000	284.516'58	467.516'58	582.201'75		

Palma a 22 de Agosto de 2011

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Enrique Gracia Margale